



# GUVERNUL ROMÂNIEI

## SINTEZA

### rapoartelor de control privind finanțarea cu fonduri alocate de la bugetul statului a două obiective de investiții din județele Arad și Timiș

La întocmirea prezentei sinteze au fost avute în vedere verificările efectuate de Corpul de control al primului-ministru la entitățile publice cu atribuții în legătură cu utilizarea sumelor alocate de la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:

- a) „Școala cu clasele I - VIII oraș Pecica”, județul Arad;
- b) „Școala cu clasele I - IV sat Traian Vuia, comuna Traian Vuia”, județul Timiș.

#### I. Aspecte generale privind finanțarea și execuția proiectelor

a) Fondurile utilizate pentru realizarea proiectului „Școala cu clasele I - VIII oraș Pecica”, județul Arad, în perioada 2006 - 2012, au fost în sumă totală de 6.702.920,51 RON, din care suma de **6.591.528,77 RON** (98,34%) a provenit de la bugetul statului, iar suma de 111.391,74 RON (1,66%) a reprezentat contribuția proprie a Consiliului Local al orașului Pecica, județul Arad.

**La data efectuării controlului, lucrările privind execuția obiectivului de investiții „Școala cu clasele I - VIII oraș Pecica” nu erau finalizate, iar stadiul fizic realizat era de circa 65%.**

b) Pentru realizarea proiectului „Școala cu clasele I - IV sat Traian Vuia, comuna Traian Vuia”, în perioada 2007 - 2011, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, autoritățile administrației publice ale comunei Traian Vuia, Liceul Teoretic „Traian

Vuia" Făget și Școala cu clasele I - VIII Sudriaș au utilizat suma totală de **2.884.393 RON**, provenită de la bugetul statului.

La data efectuării controlului, lucrările privind realizarea obiectivului de investiții „Școala cu clasele I - IV sat Traian Vuia, comuna Traian Vuia” erau finalizate, școala fiind funcțională.

## **II. Despre încălcarea dispozițiilor legale de către reprezentanții entităților publice implicate în realizarea obiectivelor de investiții**

### **A. Despre atribuirea ilegală a contractului de execuție a lucrărilor suplimentare și întocmirea unor înscrisuri nereale în legătură cu realizarea obiectivului de investiții „Școala cu clasele I - IV sat Traian Vuia, comuna Traian Vuia”, județul Timiș**

Reprezentanții Școlii cu clasele I - VIII Sudriaș au încheiat cu societatea [REDACTED] Lugoj contractul de execuție nr. 702/07.12.2011, în valoare de 491.008,95 RON (cu TV.A.) pentru execuția unor lucrări suplimentare privind proiectul „Școala cu clasele I - IV sat Traian Vuia, comuna Traian Vuia”, județul Timiș, cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materia achizițiilor publice.

La data încheierii contractului nr. 702/07.12.2011 o parte din aceste lucrări erau finalizate, iar altele erau parțial realizate, astfel că nu se mai justifica inițierea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect execuția lucrărilor suplimentare.

În scopul creării aparenței de legalitate cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire, reprezentanții Școlii cu clasele I - VIII Sudriaș, în calitate de autoritate contractantă, și dirigintele de șantier au ticluit mai multe înscrisuri.

### **B. Despre realizarea obiectivului de investiții „Școala cu clasele I - VIII oraș Pecica”, județul Arad**

În legătură cu realizarea obiectivului de investiții „Școala cu clasele I - VIII oraș Pecica”, județul Arad au fost constatate următoarele:

1. Au fost atribuite lucrări suplimentare în sumă de 1.693.537,03 RON (cu T.V.A.) către societățile [REDACTED] și [REDACTED] Arad, cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materia achizițiilor publice, respectiv fără aplicarea vreuneia dintre procedurile expres prevăzute de lege.

2. Au fost efectuate plăți pentru lucrările suplimentare de către Primăria Orașului Pecica în sumă de 296.439,27 RON (cu T.V.A.) și de către Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica în sumă de 931.871,20 RON (cu T.V.A.), fără existența angajamentelor legale de plată din care să rezulte obligația certă de plată.

S-a constatat că plata sumei de 931.871,20 RON (cu T.V.A.) s-a efectuat fără întocmirea ordonanțelor de plată.

3. Au fost decontate, în mod nejustificat, materiale care nu au fost utilizate pentru realizarea proiectului, în sumă totală de 1.047.951,49 RON, care reprezintă pagubă produsă bugetelor Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica și Primăriei Orașului Pecica, județul Arad, care au efectuat plățile.

Unele categorii de materiale puse în operă au avut o calitate inferioară față de cele pentru care s-au efectuat plățile (spre exemplu au fost decontate ferestre din **stejar**, însă, în fapt, au fost montate ferestre din lemn de **rășinoase**, iar în loc de glasvanduri din lemn **multistrat** au fost montate glasvanduri din lemn de **rășinoase**).

### C. Despre prestarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Școala cu clasele I - VIII oraș Pecica”, județul Arad cu încălcarea prevederilor legale

Verificările efectuate de Corpul de control al primului-ministru privind prestarea serviciilor de dirigenție de șantier în legătură cu obiectivul de investiții „Școala cu clasele I - VIII oraș Pecica”, județul Arad au evidențiat următoarele aspecte:

i) Serviciile de dirigenție de șantier au fost prestate de către [REDACTAT] Arad, reprezentată de [REDACTAT]

La data încheierii contractului de servicii nr. 2013/2007, autorizația de funcționare emisă pentru desfășurarea de activități economice de către [REDACTAT] Arad era anulată, începând cu data de 12.01.2005.

ii) [REDACTAT] nu avea dreptul de a asigura dirigenția de șantier din cauza faptului că deținea autorizație de dirigenție de șantier pentru categoria de importanță „C”, iar obiectivul de investiții a fost încadrat în categoria de importanță „B”.

iii) Valoarea facturilor emise și a plăților efectuate către [REDACTAT] a fost mai mare decât suma convenită în contractul de servicii nr.

2013/2007, cu consecința încasării, în mod nejustificat, de către dirigințele de șantier a unei sume nedatorate, în cuantum de 13.533,64 RON, care reprezintă pagubă produsă bugetului Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica.

#### **D. Despre o posibilă situație de conflict de interese**

Referitor la obiectivul de investiții „Școala cu clasele I-VIII oraș Pecica”, județul Arad, [REDACTED] a semnat, în calitate de angajat al **Compartimentului tehnic - investiții din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad**, contractul de lucrări, actele adiționale prin care a fost prelungită valabilitatea contractului, procesele-verbale de recepție parțială a lucrărilor, precum și facturile emise de executanții [REDACTED] și [REDACTED] către Inspectoratul Școlar Județean Arad.

În același timp, [REDACTED] a avizat, în calitate de **diriginte de șantier**, devizele și situațiile de plată întocmite de executanții [REDACTED] și [REDACTED], documente justificative care au stat la baza efectuării plăților în sumă totală de 6.363.463,73 RON (cu T.V.A.).

În perioada 2006 - 2013, [REDACTED] din care făcea parte și [REDACTED] **s-a aflat în raporturi juridice cu societățile [REDACTED] și [REDACTED] implicate în realizarea obiectivului de investiții**, obținând de la acestea venituri în sumă totală de 33.150 RON.

Întrucât prețul pentru serviciile de dirigenție de șantier prestate de [REDACTED] [REDACTED], din care făcea parte și [REDACTED] a fost stabilit prin raportare la cuantumul lucrărilor pentru care s-au emis facturi și au fost aprobate la plată, prin aplicarea unui procent din valoarea acestora (0,3%), a rezultat faptul că [REDACTED] a obținut, în mod indirect, pentru sine, foloase materiale în sumă totală de 32.624,03 RON.

\* \* \*

**La finalizarea acțiunilor de control, în cazul entităților verificate, s-au întocmit rapoarte de control, care vor fi înaintate instituțiilor competente, conform prevederilor legale.**

Având în vedere că, în urma desfășurării acțiunilor de control la entitățile publice cu atribuții în utilizarea sumelor alocate de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor de investiții, au rezultat indicii privind acte și operațiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală (fals

intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, conflict de interese, abuz în serviciu contra intereselor publice), Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuții de control, va sesiza organele de urmărire penală competente, urmând ca acestea sau, după caz, instanțele de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției.

\* \* \*

*Sinteza rapoartelor de control privind finanțarea cu fonduri alocate de la bugetul statului a două obiective de investiții din județele Arad și Timiș, va fi transmisă, în copie, la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Primului - Ministru.*

Ion LAZĂR



**Secretar de Stat,**

**Șeful Corpului de control al primului - ministru**