



GUVERNUL ROMÂNIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificările efectuate la entitățile publice cu atribuții în legătură cu finanțarea, repartizarea și utilizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Grupul Școlar ”Mihai Eminescu” oraș Jimbolia”, județul Timiș

Corpul de control al primului-ministru a efectuat o acțiune de control la entitățile publice cu atribuții în legătură cu finanțarea, repartizarea și utilizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Grupul Școlar ”Mihai Eminescu” oraș Jimbolia”, județul Timiș”.

A. În vederea realizării proiectelor tehnice pentru construirea unor campusuri școlare Ministerul Educației și Cercetării a încheiat cu societatea SĂGETĂTORUL S.R.L. TULCEA contractul nr. 11502/01.08.2006 în valoare de 1.562.747,00 RON (din care TVA în sumă de 249.514,00 RON), având ca obiect proiectarea obiectivului de investiții campus școlar tip- 24 săli de clasă.

Ulterior, în data de 3.07.2007, între Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și societatea SĂGETĂTORUL S.R.L. TULCEA a fost încheiat un proces-verbal de negociere prin care a fost stabilită valoarea drepturilor de autor, în cuantum de „maximum 10% + T.V.A.” din valoarea contractului, astfel că, societatea SĂGETĂTORUL S.R.L. TULCEA urma să încaseze, pe lângă suma de 1.562.747,00 RON prevăzută în contractul nr. 11502/01.08.2006, încă aproximativ 10% plus TVA din această sumă pentru fiecare campus școlar tip - 24 săli de clasă ce urma a fi construit în perioada următoare.

B. Primăria Orașului Jimbolia a plătit pentru realizarea proiectului tehnic suma totală de 645.630,00 RON (reprezentând valoarea drepturilor de autor, a

serviciilor de adaptare la teren a proiectului-tip, a studiului geotehnic și a studiului topografic).

C. Totalul cheltuielilor efectuate pentru obiectivul de investiții „Grupul Școlar „Mihai Eminescu” oraș Jimbolia”, la data controlului, se ridică la suma de **9.590.439,33 RON** și cuprinde valoarea lucrărilor de construcții-montaj în sumă de **8.820.843,46 RON**, precum și suma de **771.301,17 RON** reprezentând alte costuri cu proiectarea, desfășurarea procedurii de atribuire, dirigenție de șantier, taxe către Inspectoratul de Stat în Construcții s.a.

D. Potrivit datelor prezentate în documentul intitulat „Raport privind stadiul fizic al lucrărilor pentru «Campus preuniversitar în orașul Jimbolia, județul Timiș»”, întocmit de POPA Doru I.F. în data de 21.05.2014, stadiul fizic de realizare al lucrărilor la obiectivul de investiții „Grupul Școlar „Mihai Eminescu” oraș Jimbolia” era de 32,01% lucrări realizate, rămânând de realizat lucrări reprezentând 67,99% din totalul celor prevăzute în cadrul contractului de lucrări.

E. Conform constatărilor prezentate în documentul intitulat „Raport de expertiză tehnică”, întocmit de către expert tehnic judiciar POPA Doru desemnat în ședința publică din data de 26.02.2013 în cadrul dosarului nr.7370/30/2011 aflat pe rolul Tribunalului Timiș - Secția a II-a Civilă, depus la termenul din data de 03.09.2013, referitor la modul de decontare al lucrărilor expertul tehnic concluzionează că *„situațiile de plată sunt întocmite în avans față de execuția lucrărilor, acceptate de către beneficiar prin semnătura și ștampila dirigintelui de șantier ing. Anca Ioan Viorel și mare parte plătite de către primăria Jimbolia”*.

F. Dirigintele de șantier, în calitate de reprezentant al beneficiarului, a certificat prin semnătura și ștampilă situațiile de plată deși, unele dintre acestea, prezentau date care nu corespundeau realității, respectiv cuprindeau lucrări neexecutate și/sau materiale nelivrate, încălcând prevederile legale care stipulează că una dintre atribuțiile dirigintelui de șantier este *„urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora, și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ”*.

G. Reprezentanții societății Confort S.A. au întocmit și prezentat spre decontare Primăriei Orașului Jimbolia, județul Timiș, factura nr. 5713/05.03.2009 având ca anexă documentul *„Situație de plată în luna 2 anul 2009”*, precum și factura nr. 5740/23.03.2009, având ca anexă documentul *„Situație de plată în luna 3 anul 2009”*, prin care au solicitat plata contravalorii unor materiale și a unor lucrări

în condițiile în care aceste materiale nu au fost montate și lucrările nu au fost executate la obiectivul de investiții.

H. Reprezentanții societății Confort S.A. au întocmit și prezentat Primăriei Orașului Jimbolia, județul Timiș, factura nr. 5740/23.03.2009, având ca anexă documentul intitulat „Situație de plată în luna 3 anul 2009”, în care au prezentat spre decontare contravaloarea unor materiale care nu au fost puse în operă și a unor lucrări care nu au fost executate, atestând, astfel, date necorespunzătoare adevărului în condițiile în care aceste materiale nu au fost montate la obiectivul de investiții, modalitate prin care s-a cauzat o pagubă bugetului unității administrativ-teritoriale Orașul Jimbolia în cuantum de cel puțin 288.453,29 RON fără TVA.

* * *

Raportul de control privind verificările efectuate la entitățile publice cu atribuții în legătură cu finanțarea, repartizarea și utilizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Grupul Școlar ”Mihai Eminescu” oraș Jimbolia”, județul Timiș nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de control reprezintă act de informare a primului-ministru

Valentin MIRCEA

Secretar de Stat

Corpul de control al primului-ministru